

( 別 添 )

広 教 第 8 7 0 号  
平 成 2 3 年 8 月 2 4 日

文部科学大臣 殿

和歌山県広川町長 白 倉 充

施設整備計画の事後評価について

安全・安心な学校づくり交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①耐震性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input checked="" type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	88.9	88.9
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

本町は、平成21年度までに、広川町立小中学校の耐震診断をすべて実施した。その結果、構造耐震指標の $I_s$ 値が0.7を下回る校舎及び屋内運動場12棟(広小学校校舎4棟及び屋内体育館1棟、南広小学校校舎2棟、耐久中学校校舎2棟及び屋内運動場1棟、津木中学校校舎2棟)について、耐震化が必要であることが判明した。  
平成21年度において、広小学校本館及び屋内体育館の耐震補強工事を実施し、また平成22年度において、広小学校新館、南広小校舎、耐久中学校校舎及び津木中学校校舎の耐震補強工事をそれぞれ計画どおり実施することができた。  
平成23年度においては、残る耐久中学校屋内運動場1棟の取り壊しを実施し、町立小中学校施設の耐震化率を100%とする。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当無し

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input checked="" type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

平成23年7月より開始される地上デジタル放送に対応するため、未対応の小中学校及び公民館の地上デジタル設備工事について、それぞれ計画どおり実施することができ、全小中学校及び公民館において地上デジタル放送への対応が可能となった。また広小学校発電設備工事についても、計画どおり実施できた。今後も環境に配慮した太陽光発電の導入について、全小中学校に設置することを目標に検討していく。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input checked="" type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

学習指導要領の改訂により中学校体育科で武道が必修化されたことに伴い、耐久中学校武道場新築工事をを計画どおり実施した。

## 2 事後評価の時期及び方法について

計画に掲げた事業終了後に、教育委員会内において、事後評価を行う。また、評価結果を当町のホームページで公表を行う。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた全事業について、計画どおりに実施できた。耐震化については、期間内で耐震化率がほぼ100%となり、残る1棟を取り壊して、平成23年度中での耐震化率100%を目指す。

次計画以降については教育環境の改善を図るため、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととする。また、施設の老朽化対策等についても、緊急性を考慮したうえで、引き続き実施していく。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 計画名称 広川町公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 広川町
- 3 計画期間 平成21年度 ～ 平成22年度
- 4 個別事業一覧

都道府県名	和歌山県
市町村名	広川町

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
広小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成21年10月30日				平成21年6月8日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。 同上
広小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	R	○	平成21年9月3日				
広小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年11月4日				
広小学校	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成22年3月31日		追加	平成21年6月8日	
広小学校	③	2301	太陽光発電	校	—	○	平成22年12月20日		追加	平成21年6月8日	
南広小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年11月4日				同上
南広小学校	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成22年3月31日		追加	平成21年6月8日	
南広小学校西広分校	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成22年3月31日		追加	平成21年6月8日	
南広小学校井関分校	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成22年3月31日		追加	平成21年6月8日	
耐久中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年11月4日				同上
耐久中学校	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成22年3月31日		追加	平成21年6月8日	
耐久中学校	④	1401	中学校武道場(柔剣道場、相撲場)	—	R	○	平成23年3月1日		追加	平成21年6月8日	
津木中学校	①	0501	(特)地震補強	校	R	○	平成22年11月4日				同上
中央公民館	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成22年3月31日		追加	平成21年6月8日	